

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI TARSIA

Provincia di COSENZA

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE
AREE IN FRANA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO**

TAV. N°33

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Progettista

ing. Giuseppe Infusini



CRONOPROGRAMMA LAVORI DI " INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A RISCHIO FRANA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO"																			
ORDINE DELLE FASI DI LAVORAZIONE			INIZIO FASE 1	INIZIO FASE 2		INIZIO FASE 3		INIZIO FASE 4	INIZIO FASE 5				INIZIO FASE 6						INIZIO FASE 7
ORDINE DELLE LAVORAZIONI	LAVORAZIONI	FASI LAVORATIVE	SETTIMANE																
			1	2 -8		9 -16		17 -24	25 -34				35 - 49						51-52
	IMPIANTO CANTIERE	organizzazione area logistica di cantiere (recinzione, baraccamenti, attrezzature e mezzi- da eseguirsi per l'Area 3 e 4)																	
	LAVORI REGIMAZIONE ACQUE	collettore in AREA 1																	
		collettore in AREA 2																	
	LAVORI AREA CON EROSIONE (AREA 4)	pulizia da vegetazione infestante, disgaggio pendici, consolidamento con rete d'acciaio ed ancoraggi in parete																	
	LAVORI AREA CON SPROFONDAMENTO (AREA 3)	rimodellazione e consolidamento con consolidatori mono ancoraggio profondi; ricostituzione percorso pedonale																	
	SMANTELLAMENTO CANTIERE	rimozion baraccamenti, recinzione, attrezzature e mezzi																	
GIORNI PARZIALI			5	40		40		40	50				75						11
GIORNI PROGRESSIVI			5	45		85		125	175				250						261